


Утверждаю
Главный инженер

ООО «Ноябрьская ПГЭ»

А.И. Паштанов

**ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Обеспечить готовность генерирующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р.	12.09.2025
2.	Обеспечить готовность генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договором о поставке тепловой энергии.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н.	12.09.2025
3.	Обеспечить выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления и систем гарантированного электропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств диспетчерского и технологического управления из-за неисправности.	Лебедев В.В.	18.07.2025
4.	Обеспечить выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики.	Лебедев В.В. Соколов А.Н.	18.07.2025
5.	Обеспечить выполнение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с Филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.	Лебедев В.В.	18.07.2025
6.	Обеспечить соблюдение требований к генерирующему оборудованию, участвующему в общем/нормированном первичном регулировании частоты.	Соколов А.Н.	18.07.2025
7.	Обеспечить подтверждение отсутствия фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования (котлов, паровых и газовых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения	Подлесный Д.А.	05.09.2025


	соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования.		
8.	Обеспечить подтверждение отсутствия не выполненных в установленные сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р. Фоминцев А.П.	05.09.2025
9.	Обеспечить подтверждение отсутствия фактов эксплуатации основного электротехнического оборудования сверх установленного срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования.	Лебедев В.В.	05.09.2025
10.	Провести общестанционную противоаварийную тренировку на тему «Действия персонала при аварии в период низких температур наружного воздуха».	Фоминцев А.П. Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р.	05.09.2025
11.	Произвести промывку и испытания наружного и внутреннего пожарного водопровода.	Подлесный Д.А.	12.09.2025
12.	Произвести очистку подогревателей сырой воды.	Подлесный Д.А.	12.09.2025
13.	Проверить готовность электрического обогрева в помещениях.	Лебедев В.В. Соколов А.Н.	29.08.2025
14.	Выполнить проверку уровней трансформаторного масла в расширителях, при необходимости выполнить доливку.	Лебедев В.В.	05.09.2025
15.	Выполнить ревизию и опробование электрического обогрева шкафов управления, приводов коммутационных аппаратов КРУЭ, приводов РПН, ШАОТ трансформаторов.	Лебедев В.В.	05.09.2025
16.	Произвести ревизию тепловых пушек.	Лебедев В.В.	05.09.2025
17.	Откачать воду из маслосборника трансформаторов.	Лебедев В.В.	12.09.2025
18.	Откачать воду из подземных баков аварийного слива масла ПТУ и ГТУ.	Подлесный Д.А.	12.09.2025
19.	Произвести ревизию колодцев систем водоснабжения и канализации, восстановить люки (при необходимости)	Подлесный Д.А.	12.09.2025
20.	Подготовить системы вентиляции к зимнему режиму работы.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
21.	Выполнить техническое обслуживание индикаторов коррозии на трубопроводах системы автономного теплоснабжения, произвести контроль образцов свидетелей, оформить акт. Установить образцы.	Подлесный Д.А. Довгопол Н.Н.	29.08.2025
22.	Выполнить гидропневматическую промывку внутренних тепловых сетей, систем отопления и теплоснабжения.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
23.	Выполнить гидравлические испытания внутренних тепловых сетей, систем отопления и теплоснабжения.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
24.	Обеспечить работоспособное состояние канала	Соколов А.Н.	18.07.2025

	данных телемеханики и телефонной связи с котельной КВГМ-100.		
25.	Провести ТО узла учета тепловой энергии (ТЭЖОН)	Соколов А.Н.	29.08.2025
26.	Проверка узла учета тепловой энергии «Вист» аварийной системы теплоснабжения.	Соколов А.Н.	29.08.2025
27.	Осмотреть бак аварийного сброса сетевой воды, при необходимости дренировать.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
28.	Подготовить выписку из штатного расписания, подтверждающую укомплектованность организации производственно-техническим персоналом.	Начальник отдела Дьяченко Н.П.	05.09.2025
29.	Обеспечить наличие Соглашения об управлении системой теплоснабжения, доп. соглашения к договору поставки тепловой энергии.	Лукаш В.Н.	29.08.2025
30.	Обеспечить наличие утвержденного перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
31.	Обеспечить наличие эксплуатационных (производственных) инструкций по эксплуатации тепломеханического оборудования.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
32.	Обеспечить организацию проверки знаний персонала (наличие протоколов проверки знаний, журнала учета проверки знаний).	Бологов А.С.	постоянно
33.	Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р. Фоминцев А.П.	постоянно
34.	Обеспечить наличие ОРД о назначении ответственных лиц: - за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением; - за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением.	Бологов А.С.	постоянно
35.	Обеспечить наличие инструкций по охране труда, перечня работ, выполняемых по наряд-допускам.	Подлесный Д.А.	29.08.2025
36.	Обеспечить наличие программ противоаварийных тренировок и журналов, подтверждающих проведение тренировок.	Фоминцев А.П.	постоянно
37.	Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности. Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке.	Соколов А.Н.	постоянно
38.	Обеспечить наличие паспортов котлов-утилизаторов и подогревателей сетевой воды с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Подлесный Д.А.	постоянно

	Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.		
39.	Обеспечить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров.	Тюленев О.С. Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р.	постоянно
40.	Обеспечить наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	Подлесный Д.А.	постоянно
41.	Обеспечить наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистрального трубопровода тепловой сети от Ноябрьской ПГЭ до котельной КВГМ-100 (акт предоставляет теплоснабжающая организация).	Подлесный Д.А. Лукаш В.Н.	29.08.2025
42.	Обеспечить наличие актов о проведении очистки и промывки магистрального трубопровода тепловой сети от Ноябрьской ПГЭ до котельной КВГМ-100, совместно с теплоснабжающей организацией. (акт предоставляет теплоснабжающая организация).	Подлесный Д.А. Лукаш В.Н.	29.08.2025
43.	Обеспечить наличие акта опробования работоспособности насосного оборудования теплофикационного комплекса.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н.	29.08.2025
44.	Обеспечить наличие договора поставки топлива, заключенного на срок не менее срока предстоящего отопительного периода.	Лукаш В.Н.	19.09.2025
45.	Обеспечить наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р.	29.08.2025
46.	Обеспечить наличие: - лицензии на эксплуатацию ОПО; - договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинение	Бологов А.С.	постоянно

	вреда в результате аварии на ОПО.		
47.	Обеспечить наличие утвержденного Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р. Фоминцев А.П.	постоянно
48.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период.	Подлесный Д.А. Лебедев В.В. Соколов А.Н. Довгопол Н.Н. Агзамов Р.Р. Бологов А.С.	29.08.2025 (при наличии)

Заместитель главного инженера
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту



А.Н. Дулатов

Начальник отдела эксплуатации
и технического обслуживания
тепломеханического оборудования



Д.А. Подлесный

Начальник отдела эксплуатации
и технического обслуживания
электротехнического оборудования



В.В. Лебедев

Начальник отдела эксплуатации
и технического обслуживания
автоматизированных систем управления



А.Н. Соколов

Начальник отдела эксплуатации
и технического обслуживания
оборудования химводоочистки




Н.Н. Довгопол

Начальник газовой службы



Р.Р. Агзамов

Старший начальник смены электростанции



А.П. Фоминцев

Начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности



А.С. Бологов

Начальник отдела подготовки
и проведения ремонтов



О.С. Тюленев

Начальник производственно-технического отдела



В.Н. Лукаш

Начальник отдела кадров



Н.П. Дьяченко